

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

DATA

Obra:

MAIO de 2019

Serviço:


Prazo Execução:

150 DIAS

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,57%	3.629,08	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
				907,27	907,27	907,27	907,27	-	
2	TERRAPLENAGEM	5,80%	36.823,67	50,00%	50,00%				
				18.411,84	18.411,84	-	-	-	
3	DRENAGEM	34,55%	219.404,90	30,00%	35,00%	35,00%			
				65.821,47	76.791,72	76.791,72	-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	48,70%	309.268,54			15,00%	30,00%	55,00%	
				-	-	46.390,28	92.780,56	170.097,70	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,20%	52.071,47				50,00%	50,00%	
				-	-	-	26.035,74	26.035,74	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,18%	13.860,20					100,00%	
				-	-	-	-	13.860,20	
TOTALGERAL				635.057,86					
VALOR GLOBAL SIMPLES				85.140,58	96.110,82	124.089,27	119.723,57	209.993,63	
VALOR GLOBAL ACUMULADO				85.140,58	181.251,40	305.340,66	425.064,23	635.057,86	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				13,41%	15,13%	19,54%	18,85%	33,07%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				13,41%	28,54%	48,08%	66,93%	100,00%	

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP



Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico

CREA/SC - 057.709-1