

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
 Obra: RUA FERLALDINO MARTINS REIS  
 Serviço:  
 Prazo Execução: 120 DIAS

DATA  
 JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,12%	3.958,91	100,00%									
				3.958,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	2,32%	8.191,19	100,00%									
				8.191,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	19,52%	69.030,85	50,00%	30,00%	20,00%							
				34.515,43	20.709,26	13.806,17	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	66,41%	234.794,17		30,00%	30,00%	40,00%						
				-	70.438,25	70.438,25	93.917,67	-	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,84%	31.240,56			20,00%	80,00%						
				-	-	6.248,11	24.992,45	-	-	-	-	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,80%	6.360,01				100,00%						
				-	-	-	6.360,01	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALGERAL			353.575,69										
VALOR GLOBAL SIMPLES				46.665,53	91.147,51	90.492,53	125.270,13						
VALOR GLOBAL ACUMULADO				46.665,53	137.813,03	228.305,56	353.575,69						
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				13,20%	25,78%	25,59%	35,43%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				13,20%	38,98%	64,57%	100,00%						

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

  
 Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt  
 Diretor Técnico  
 CREA/SC - 057.709-1