


Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Obra: RUA NEVEGANTES
 Serviço:
 Prazo Execução: 120 DIAS

DATA
 JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,76%	5.077,69	100,00%										
				5.077,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	2,23%	14.938,96	100,00%										
				14.938,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	15,84%	105.985,32	50,00%	30,00%	20,00%								
				52.992,66	31.795,60	21.197,06	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	59,66%	399.075,84		20,00%	30,00%	50,00%							
				-	79.815,17	119.722,75	199.537,92	-	-	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19,58%	130.958,88			20,00%	80,00%							
				-	-	26.191,78	104.767,10	-	-	-	-	-	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,92%	12.857,33				100,00%							
				-	-	-	12.857,33	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALGERAL			668.894,02											
VALOR GLOBAL SIMPLES				73.009,31	111.610,76	167.111,59	317.162,35							
VALOR GLOBAL ACUMULADO				73.009,31	184.620,07	351.731,67	668.894,02							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				10,91%	16,69%	24,98%	47,42%							
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				10,91%	27,60%	52,58%	100,00%							

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP


 Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
 Diretor Técnico
 CREA/SC - 057.709-1