



PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM PAINEL METÁLICO
"CRECHE DE NOVA DESCOBERTA"
LOCAL: RUA: TITICO GIACOMOSSI - TIJUCAS-SC
ÁREA A CONSTRUIR: 467,00m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		TOTAIS 60 (SESENTA) DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.056,90	100,00%			R\$ 8.056,90	100,00%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	72.083,20	100,00%			R\$ 72.083,20	100,00%
3	EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS E SOLARIO	2.790,85	100,00%			R\$ 2.790,85	100,00%
4	PAREDES/ PAINEIS	283.945,04	100,00%			R\$ 283.945,04	100,00%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	187.711,54	70,00%	80.447,82	30,00%	R\$ 268.159,36	100,00%
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	15.046,24	50,00%	15.046,23	50,00%	R\$ 30.092,47	100,00%
7	ESQUADRIAS	97.828,17	70,00%	41.926,37	30,00%	R\$ 139.754,54	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.891,13	50,00%	12.891,14	50,00%	R\$ 25.782,27	100,00%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO			9.721,70	100,00%	R\$ 9.721,70	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	5.062,49	50,00%	5.062,49	50,00%	R\$ 10.124,98	100,00%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	23.535,16	50,00%	23.535,16	50,00%	R\$ 47.070,32	100,00%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	4.372,24	50,00%	4.372,24	50,00%	R\$ 8.744,48	100,00%
13	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO			17.099,23	100,00%	R\$ 17.099,22	100,00%
14	APARELHOS LOUÇAS E METAIS			22.694,81	100,00%	R\$ 22.694,81	100,00%
15	OUTROS			25.712,36	100,00%	R\$ 25.712,36	100,00%
TOTAL		R\$ 615.494,79		R\$ 258.509,55		R\$ 971.832,50	
	ACUMULADO R\$	R\$ 615.494,79		R\$ 971.832,50		R\$ 971.832,50	
	TOTAL DO MÊS %	63,33%		36,67%		100,00%	
	ACUMULADO %	63,33%		100,00%		100,00%	

TIJUCAS, 22 OUTUBRO DE 2020

Resp. Técnico: JUELMIR BAUER DE AGUIAR
Engenheiro Civil - CREA SC 163962-2

