


Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
 Obra: RUA URUSSANGA  
 Serviço:  
 Prazo Execução: 150 DIAS

DATA  
 JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,66%	5.964,91	100,00%										
				5.964,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	1,36%	12.219,91	100,00%										
				12.219,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	20,40%	183.921,27	25,00%	35,00%	30,00%	10,00%							
				45.980,32	64.372,44	55.176,38	18.392,13	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	58,49%	527.295,15			30,00%	40,00%	30,00%						
				-	-	158.188,55	210.918,06	158.188,55	-	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17,96%	161.925,27				30,00%	70,00%						
				-	-	-	48.577,58	113.347,69	-	-	-	-	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,13%	10.182,14					100,00%						
				-	-	-	-	10.182,14	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALGERAL			901.508,65											
VALOR GLOBAL SIMPLES				64.165,14	64.372,44	213.364,93	277.887,77	281.718,37			-	-	-	-
VALOR GLOBAL ACUMULADO				64.165,14	128.537,58	341.902,51	619.790,28	901.508,65						
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				7,12%	7,14%	23,67%	30,82%	31,25%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				7,12%	14,26%	37,93%	68,75%	100,00%						

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

  
 Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt  
 Diretor Técnico  
 CREA/SC - 057.709-1

00000000 - 00000000