

Cliente:

Obra:

Serviço:

Prazo Execução:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL GALLOTTI TRECHO 03

DATA

04/02/22

150 DIAS

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,69%	3.020,74	100,00%					
				3.020,74	-	-	-	-	
2	TERRAPLENAGEM	0,50%	2.194,72	100,00%					
				2.194,72	-	-	-	-	
3	DRENAGEM	28,24%	124.432,65	30,00%	70,00%				
				37.329,79	87.102,85	-	-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	59,22%	260.924,91			50,00%	50,00%		
				-	-	130.462,45	130.462,45	-	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,69%	20.678,60					100,00%	
				-	-	-	-	20.678,60	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6,66%	29.367,13					100,00%	
				-	-	-	-	29.367,13	
TOTALGERAL			440.618,74						
VALOR GLOBAL SIMPLES				42.545,25	87.102,85	130.462,45	130.462,45	50.045,73	
VALOR GLOBAL ACUMULADO				42.545,25	129.648,10	260.110,56	390.573,01	440.618,74	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				9,66%	19,77%	29,61%	29,61%	11,36%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				9,66%	29,42%	59,03%	88,64%	100,00%	

**Miguel Arcanjo de Azevedo Neto**

Engenheiro Civil  
CREA/SC -083727-8