



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

ATIVIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	R\$ MÊS 05	% MÊS 05	% ACUMUL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.374,18																R\$ 21.374,18
			21.374,18	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
2	REMOÇÕES	R\$ 31.798,62																R\$ 31.798,62
			25.438,90	80,00%	80,00%	6.359,72	20,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
3	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	R\$ 226.699,83																R\$ 226.699,83
			22.669,98	10,00%	10,00%	158.689,88	70,00%	80,00%	45.339,97	20,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
3	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 30.661,00																R\$ 30.661,00
			1.533,05	5,00%	5,00%	-	0,00%	5,00%	9.198,30	30,00%	35,00%	18.396,60	60,00%	95,00%	1.533,05	5,00%	100,00%	
4	ELÉTRICA	R\$ 36.976,30																R\$ 36.976,30
			1.848,82	5,00%	5,00%	-	0,00%	5,00%	-	0,00%	5,00%	29.581,04	80,00%	0,00%	5.546,45	15,00%	100,00%	
5	PISO E RAMPA EM CONCRETO DAS EMBARCAÇÕES	R\$ 56.362,85																R\$ 56.362,85
			-	0,00%	0,00%	5.636,29	10,00%	10,00%	11.272,57	20,00%	30,00%	33.817,71	60,00%	80,00%	5.636,29	10,00%	100,00%	
6	COBERTURA	R\$ 27.119,49																R\$ 27.119,49
			-	0,00%	0,00%	10.847,80	40,00%	40,00%	10.847,80	40,00%	80,00%	5.423,90	20,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
7	ALVENARIA E DRYWALL	R\$ 19.718,64																R\$ 19.718,64
			-	0,00%	0,00%	5.915,59	30,00%	30,00%	13.803,05	70,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	
8	REVESTIMENTO	R\$ 32.354,00																R\$ 32.354,00
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	3.235,40	10,00%	10,00%	19.412,40	60,00%	70,00%	9.706,20	30,00%	100,00%	
9	ABERTURAS	R\$ 100.626,06																R\$ 100.626,06
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	10.062,61	10,00%	10,00%	70.438,24	70,00%	80,00%	20.125,21	20,00%	100,00%	
10	FORRO	R\$ 7.440,00																R\$ 7.440,00
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	5.952,00	80,00%	80,00%	1.488,00	20,00%	100,00%	
11	MATERIAL SISTEMA PREVENTIVO	R\$ 4.322,80																R\$ 4.322,80
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	864,56	20,00%	20,00%	3.458,24	80,00%	100,00%	
12	PINTURA	R\$ 31.261,80																R\$ 31.261,80
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	31.261,80	100,00%	100,00%	
13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.902,80																R\$ 2.902,80
			-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	2.902,80	100,00%	100,00%	
TOTAL																		R\$ 629.618,37