



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS**  
**Departamento de Obras, e Serviços Públicos**  
 Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8171 –  
 E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CMEI SILVIA TELLES - RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS - SUL DO RIO - TIJUCAS/SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTAIS 120 DIAS	
		R\$	%							R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	47.556,27	75,00%	6.340,84	10,00%	6.340,84	10,00%	3.170,42	5,00%	R\$ 63.408,36	8,20%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	79.202,95	75,00%	26.400,98	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 105.603,93	13,66%
3	EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS	2.000,20	25,00%	2.000,20	25,00%	4.000,40	50,00%	2.000,20	25,00%	R\$ 8.000,81	1,03%
4	PAREDES/ PAINEIS	-	0,00%	76.341,45	35,00%	76.341,45	35,00%	65.435,53	30,00%	R\$ 218.118,43	28,21%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	0,00%	77.763,34	35,00%	77.763,34	35,00%	66.654,29	30,00%	R\$ 222.180,98	28,73%
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	23.112,00	50,00%	23.112,00	50,00%	R\$ 46.223,99	5,98%
7	PINTURAS	-	0,00%	2.631,23	50,00%	2.631,23	50,00%	-	0,00%	R\$ 5.262,45	0,68%
8	ESQUADRIAS	-	0,00%	10.108,61	25,00%	10.108,61	25,00%	20.217,22	50,00%	R\$ 40.434,45	5,23%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23.182,00	100,00%	R\$ 23.182,00	3,00%
10	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	411,67	50,00%	411,67	50,00%	R\$ 823,34	0,11%
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	-	0,00%	718,23	25,00%	718,23	25,00%	1.436,47	50,00%	R\$ 2.872,94	0,37%
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1.614,93	15,00%	3.768,17	35,00%	2.691,55	25,00%	2.691,55	25,00%	R\$ 10.766,20	1,39%
13	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	3.162,43	50,00%	3.162,43	50,00%	R\$ 6.324,86	0,82%
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.396,93	100,00%	R\$ 10.396,93	1,34%
15	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.732,85	100,00%	R\$ 7.732,85	1,00%
16	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.989,86	100,00%	R\$ 1.989,86	0,26%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 130.374,35</b>		<b>R\$ 206.073,06</b>		<b>R\$ 207.281,75</b>		<b>R\$ 231.593,42</b>		<b>R\$ 773.322,37</b>	
	<b>ACUMULADO R\$</b>	<b>R\$ 130.374,35</b>		<b>R\$ 336.447,41</b>		<b>R\$ 543.729,16</b>		<b>R\$ 775.322,57</b>		<b>R\$ 773.322,37</b>	
	<b>TOTAL DO MÊS %</b>	<b>16,86%</b>		<b>26,65%</b>		<b>26,80%</b>		<b>29,95%</b>		<b>100,00%</b>	
	<b>ACUMULADO %</b>	<b>16,86%</b>		<b>43,51%</b>		<b>70,31%</b>		<b>100,26%</b>			